

ZAPISNIK O IZVRŠENOJ PRIMOPREDAJI RADOVA

Vrsta radova: **IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ-GRAD, OBJEKT LIVADA NA ŽERAVINCU**

Građevina: **IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ-GRAD, OBJEKT LIVADA NA ŽERAVINCU**
- DOGRADNJA 1 (odgojne jedinice) na k.č.br. 1238, k.o. Ivanić-Grad

Naručitelj radova: **GRAD IVANIĆ-GRAD**
Park Hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad

Izvođač radova: **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

Stručni nadzor: **JAKŠIĆ GRADNJA d.o.o.**,
Šiftarova 1A, 10310 Ivanić-Grad
Zlatica Jakšić ing. građ. – nadzorni inženjer

1. OPIS RADOVA:

Predmet radova je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu, objekt Livada na Žeravincu na k.č.br. 1238 k.o. Ivanić-Grad. Izvođenje radova se odnosi na građevinsko obrtničke radove povećanja broja odgojnih jedinica dječjeg vrtića. Radovi se izvode na temelju izdane građevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/19-01/000097, Ur. Broj.: 238/1-18-04/3-20-0032 od 15.12.2020.g..

2. UGOVORI:

- Predmetni radovi izvođeni su temeljem ugovora klasa: 300-01/21-01/74, urbroj: 238/10-02-03/2-21-1 od 14.10.2021. godine, I. aneksa ugovora klasa: 300-01/21-01/74, urbroj: 238/10-05/3-22-2 od 08.07.2022 godine, II. aneksa ugovora klasa: 300-01/21-01/74, urbroj: 238/10-05/3-22-3 od 18.08.2022 godine, između tvrtke **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad kao izvoditelja i Grada Ivanić-Grada kao naručitelja.
Rješenjem br. GIG_32314 od 10.01.2022. godine za inženjera gradilišta imenovan je **Darko Bošnjak ing. građ.**
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljala je tvrtka **JAKŠIĆ-GRADNJA d.o.o.** iz Ivanić-Grada temeljem Ugovora Klasa: 300-01/21-01/79, urbroj: 238/10-02-03/2-21-1 od 15.10.2021. godine.
Rješenjem br. 10-N-21 od 20.10. 2021 za nadzornog inženjera imenovana je **Zlatica Jakšić, ing. građ.**

3. UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA:

Ugovorena netto vrijednost radova bez PDV-a iznosi 1.954.933,80 kn odnosno 2.443.667,25 kn sa Pdv-om. Prema I. i II. Aneksu ugovora iznos radova se povećao za 69.507,17 + 125.645,45 kn bez Pdv-a odnosno 86.883,96 + 157.056,81 kn sa Pdv-om. Ukupna cijena za ugovorene radove iznosi 2.150.086,42 kn bez Pdv-a odnosno 2.687.608,03 kn sa uračunatim Pdv-om.

4. **OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA:** Obračun izvedenih radova na temelju stvarno izvedenih količina ovjerene građevinske knjige. Nakon uspješno provedene primopredaje pristupiti će se konačnom obračunu, te će se ispostaviti okončana situacija. Plaćanje obavljenih radova vršiti će se po ovjerenoj situaciji u roku 30 dana prema izvođaču radova.

5. **ROK IZVOĐENJA RADOVA:** ugovoreni rok izvođenja radova je 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Izvođač radova je uveden 17.01.2022.g. u posao, te je rok produžen na temelju I. i II. aneksa do 30.09.2022.g.. Radovi su završeni u ugovorenom roku. Uporabna dozvola za navedenu građevinu ishodena je 30.09.2022.g.. Prilikom primopredaje radova uočeni su slijedeći nedostaci na izvedenoj građevini:

- NISU UGRADJENE UNUTARNE PVC PROZORSKE KLUPČICE,
NAPUKE SE IZVOĐAČ RADOVA ISTE UGRADITI U ROKU 15 DANA

6. **JAMSTVENI ROK:** Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 6 godina od dana uspješno izvršene primopredaje, odnosno od današnjeg dana.
Izvođač radova se obvezuje prema ugovoru da će nakon uredne primopredaje radova Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

ZAKLJUČAK

Svi ugovoreni radovi su dovršeni te nema vidljivih nedostataka, a eventualne skrivene nedostatke dužan je izvođač radova otkloniti u jamstvenom roku o svom trošku.

Jamstveni rok počinje teći od danas.

U Ivanić-Gradu, dana 03. 10. 2022. g.

PRISUTNI:

1. Dražen Hlad – predstavnik investitora

2. Mato Ravlić - predstavnik investitora

3. Zlatica Jakšić - nadzorni inženjer, JAKŠIĆ GRADNJA d.o.o.

4. Darko Bošnjak - voditelj radova, Elektrocentar Petek d.o.o.

