


POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

1.1.2022. – 30.06.2022.

Naziv nositelja izrade: **Grad Ivanić-Grad**



KLASA: 400-01/22-01/1
URBROJ: 238-10-05/1-22-1

Ivanić-Grad, srpanj 2022

Sadržaj

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA.....	4
2.1. Analiza statusa provedbe.....	4
2.2. Podaci o proračunskim sredstvima do dana 30. lipnja 2022. godine	12
2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	16
2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja	17
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	17
4. TABLIČNI PRIKAZ	19

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine br. 123/17) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 6/19).

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine koje izvršno tijelo (gradonačelnik) izrađuje i javno objavljuje. Gradonačelnik informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada dostavlja nadležnom regionalnom koordinatorskom tijelu.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Ivanić-Grada izrađeno je u skladu s Uputama za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, iz lipnja 2022. godine kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s uputom, Polugodišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela izvješća koji se izrađuje u .doc (word) formatu i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja kao prilog u .xlsx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja u upravnom području, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća cjelinu Izvješće o napretku u provedbi mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika. Tablični predložak polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere.

Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad je krajem prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim su definirane mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Ivanić-Grada, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijskih viših akata.

U odnosu na mjere i ciljeve planirane Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja Grad se susreo s izazovima poremećaje na tržištima građevinskih materijala i proizvoda koji su rezultirali višestrukim povećanjima cijena pojedinih elemenata na temelju kojih su ugovorene cijene radova u postupcima javne nabave.

Od sredine 2020. godine prisutno je snažno povećanje cijena nafte i drugih energenata na svjetskom tržištu, kao i većine drugih kategorija primarnih sirovina, poput cijena metala. Nadalje, otvaranje gospodarstava nakon COVID pandemije i oporavak globalne potražnje za robama, doveli su do izraženih pritisaka na globalne opskrbe lance te utjecali na nestašice određenih kategorija proizvoda, produljivanje rokova isporuke i rastuće troškove transporta. Snažan rast cijena sirovina te poremećaji u opskrbnim lancima u uvjetima snažne potražnje, utjecali su na ubrzanje rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u EU i RH te se u sve većoj mjeri prelijevaju i na potrošačke cijene. Inflatorni pritisci dodatno su pojačani ratom u Ukrajini i popratnim sankcijama, koji su utjecali na dodatno povećanje cijena nafte i plina te drugih sirovina na svjetskom tržištu.

Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske objavio je podatak da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2022. u odnosu na svibanj 2022. u prosjeku su više za 1,1%. U odnosu na lipanj 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 12,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 6,3%.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

2.1. Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine definirana je provedba 13 mjera. Za provođenje 13 mjera Provedbenim programom postavljena su 82 pokazatelja rezultata za koje su definirane ciljne vrijednosti.

Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

- 1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene – uređenje Velike i Male sale POU
Status provedbe mjere – PROVEDENO
U cijelosti je obnovljena i rekonstruirana Mala dvorana Pučkog otvorenog učilišta.

Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje

- 2.1. Aktivnosti za prostorno planiranje
Status provedbe mjere – U TIJEKU

Aktivnost broj izgrađenih dokumenata prostornog/urbanističkog planiranja – Zaprimiti su zahtjevi i smjernice javnopravnih tijela potrebni za izradu II. ID UPU-3, izrađen je Prijedlog II. ID UPU-3, održana je javna rasprava o Prijedlogu II. ID UPU-3.

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo

3.1. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava

3.2. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost "Održavanje javne i zelene površine u m²" – U TIJEKU

Održava se 1.100.000 m² javne i zelene površine po primjenjivim planovima.

Mjera 4. Odgoj i obrazovanje

4.1. Ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja

4.2. Ulaganje u objekte osnovnoškolskog obrazovanja

4.3. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

4.4. Subvencije i stipendije u obrazovanju

Aktivnost "Novouređene predavaonice visokoškolskog obrazovanja" – NIJE POKRENUTO

Aktivnost "Novouređeni kabineti visokoškolskog obrazovanja" – NIJE POKRENUTO

Aktivnost "Novouređene nus prostorije visokoškolskog obrazovanja" – PROVEDENO

Ovom aktivnosti provedeni su radovi na uređenju 3 nus prostorije visokoškolskog obrazovanja. Radovi u prizemlju (Rušenje i demontaža postojećih zidova, vrata, instalacija i grijanja, gips kartonski radovi, podopolagački radovi, soboslikarski radovi, stolarski radovi, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije i strojarski radovi). Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 172.955,00 kn.

Aktivnost "Obnovljen parket na sportskoj dvorani OŠ Žeravinec u m²" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planira se izmjena sportskog poda u SD Žeravinec površine 1275 m². Od aktivnosti u tijeku je provedba javne nabave.

Aktivnost "Broj novoizgrađenih dvorana uz OŠ Josipa Badalića" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planira se izgraditi 1 nova sportska dvorana uz Osnovnu školu. Izvođenje radova je u tijeku. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 4.405.863,15 kn.

Aktivnost "Broj polaznika cjeloživotnog obrazovanja povećan radi nabave opreme za online nastavu" – U TIJEKU

Kroz ovu aktivnost planirano je povećanje broja polaznika za 20. Do sada je ostvareno ukupno 30 polaznika programa obrazovanja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 15.000,00 kn.

Aktivnost "Broj stipendista – učenika" – U TIJEKU

Planirano je ukupno 15 stipendista, ali je financijsku pomoć u vidu stipendija primilo 16 učenika. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 72.000,00 kn.

Aktivnost "Broj stipendista – studenata" – U TIJEKU

Planirano je ukupno 15 stipendista te ih je isto toliko ostvarilo pravo na financijsku pomoć.

Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 116.000,00 kn.

Mjera 5. Briga o djeci

5.1. Provedba predškolskog odgoja

5.2. Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnost "Uređenje i rekonstrukcija dječjih vrtića" – U TIJEKU

Planira se uređenje i rekonstrukcija 1 dječjeg vrtića.

Mjera 6. Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

6.2. Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji

6.3. Zadržavanje postojećeg socijalnog standarda kroz 3. fazu projekta Zaželi

Aktivnost "Broj kućanstava korisnika jednokratne novčane pomoći" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 45 kućanstava u teškim materijalnim i socijalnim situacijama: bolest, smrt člana obitelji, požar, poboljšanje životnih uvjeta i sl. Do sada nije provedeno, a planirani iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 30.800,00 kn.

Aktivnost "Broj kućanstava korisnika naknade za podmirenje troškova stanovanja" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirana je pomoć 50 kućanstava u plaćanju režijskih troškova. Od planiranih 50, do sada je pomoć pružena njih 47. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 98.765,73 kn.

Aktivnost "Broj korisnika primatelja pomoći – Darivanje povodom Uskrsa" – PROVEDENO

Planirana je pomoć 255 korisnika kako bi mogli obilježiti blagdan Uskrsa. Pomoć je primilo 263 korisnika te je iznos utrošenih proračunskih sredstava 37.380,00 kn.

Aktivnost "Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji" – PROVEDENO

Planirana je pomoć 20 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje. Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 28.000,00 kn.

Aktivnost "Broj korisnika primatelja pomoći – Ljetovanje osoba s invaliditetom" – PROVEDENO

Planirana je pomoć 6 korisnika, te je isto toliko korisnika omogućeno ljetovanje. Iznos utrošenih proračunskih sredstava je 10.200,00 kn

Mjera 7. Kultura, tjelesna kultura i sport

7.1. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

7.2. Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

7.3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti kulturnih događanja – ulaganje u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture

Aktivnost "Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Lijevi za potrebe čuvaonice muzejske građe" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti predviđeno je obnavljanje prvog kata Stare škole Dubrovčak Lijevi. Trenutno je završena izrada projektne dokumentacije, provedena javna nabava za opremanje i uređenje kata zgrade za potrebe muzejske čuvaonice, kao i konstruktivne obnove cijele zgrade. Potpisan je ugovor o opremanju zgrade, a ugovor o izvođenju radova će biti potpisan do kraja mjeseca srpnja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 108.750,00 kn.

Aktivnost "Broj kazališnih predstava – POU" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 10 na 15 kazališnih predstava u 2022. godini. Trenutno je provedeno 6 kazališnih predstava i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 34.800,00 kn.

Aktivnost "Broj kino projekcija – POU" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 80 na 100 kino projekcija u 2022. godini. Trenutno je provedeno 50 kino projekcija i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 18.947,39 kn.

Aktivnost "Broj organiziranih zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe – POU" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 4 na 8 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe u 2022. godini. Trenutno je provedeno 3 zabavnih i koncerata ozbiljne glazbe i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 30.000,00 kn.

Aktivnost Broj organiziranih izložba i edukativnih radionica – Gradski muzej" – U TIJEKU

Ovom aktivnosti planirano je povećanje s 10 na 15 organiziranih izložbi i edukativnih radionica u 2022. godini. Trenutno je provedeno 8 organiziranih izložbi i edukativnih radionica i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 10.000,00 kn.

Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

8.1. Korištenje obnovljivih izvora energije

8.2. Priprema dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom

8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

Aktivnost "Stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora na području Ivanić-Grada za potrebe grijanja građevina javne namjene" – NIJE POKRENUTO

Ovom aktivnosti želi se postići stvaranje preduvjeta za eksploataciju geotermalnih izvora, međutim nije pokrenuto te se ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost "Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju nadvišenja na odlagalištu otpada Tarno" – U TIJEKU

Planirano je izraditi projektну dokumentaciju za izgradnju nadvišenja na odlagalištu otpada Tarno, te je ishođena lokacijska dozvola za nadvišenje ploha 5 i 6 na odlagalištu i u očekivanju smo građevinske dozvole. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 119.250,00 kn.

Aktivnost "Broj izrađene projektne dokumentacije za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu otpada Tarno" – U TIJEKU

Planirano je izraditi projektну dokumentaciju za izgradnju Plohe 7 na odlagalištu Tarno, te je do sada izrađen projektни zadatak i očekuje se idejni projekt.

Aktivnost "Količina odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo (t)) – U TIJEKU

Planirano je povećanje sa 714 na 785 tona odvojeno prikupljenog otpada na kućnom pragu i na zelenim otocima. Prikupljene količine su manje od predviđenih i trenutno iznose 297 tona. Odvojeno prikupljanje otpada se provodi kontinuirano kroz godinu.

Aktivnost "Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)" – U TIJEKU

Planirano je smanjenje s 3140 na 2980 tona miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište. Prikupljene količine su manje od predviđenih/ciljnih i trenutno iznose 1384 tone. Cilj je da se smanjuje količina MKO koja se odlaže na odlagalište.

Aktivnost "Količina odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr.vrste otpada – cca 50 vrsta (t)) – U TIJEKU

Planirano je povećanje sa 160 na 170 tona odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Tarno. Prikupljene količine su manje od predviđenih i trenutno iznose 57 tona.

Aktivnost "Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)" – U TIJEKU

Planirano je povećanje s 20 na 30 tona prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu. Prikupljene količine su manje od predviđenih i trenutno iznose 8 tona.

Aktivnost "Broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada" – U TIJEKU

Planirano je povećanje s 4739 na 4800 kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada. Broj korisnika je manji od planiranog i iznosi 4731. Broj korisnika je manji zbog toga što na dnevnoj bazi korisnici ulaze i izlaze iz sustava (zbog smrti vlasnika nekretnine, selidbe i sl.).

Aktivnost "Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada „na kućnom pragu“ za samostalna domaćinstva i stambene zgrade (polazišna vrijednost: biootpad 1.090 kom; papir 51; plastika 52)" – PROVEDENO

Ovom aktivnosti u planu je bilo podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, te podići broj podijeljenih spremnika kućanstvima s 1193 na 7641. Podijeljeno je 7741 spremnik za odvojeno prikupljanje otpada. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 402.536,47 kn.

Aktivnost "Broj podijeljenih kompostera za odvojeno prikupljanje biootpada u vlastitom dvorištu" – U TIJEKU

Komposter se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. godine, te je ove godine planirano povećanje s 1324 na 1460. Do sada je podijeljeno 1386 kompostera. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 3.824,00 kn.

Aktivnost "Edukacije u osnovnim školama za 4.,6. i 8.r. na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (br.razreda i edukacija)" – PROVEDENO

Planirano je održavanje 23 edukacija u osnovnim školama na temu odvojeno prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole. Provedena je 21 edukacija zbog toga što je manje razreda u školskoj godini 22./23. Aktivnost je provedena do 6. mjeseca 2022. godine i utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 42.500,00 kn.

Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita

9.1. Pобољшanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

9.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

Aktivnost "Broj novoizgrađenih objekata uz objekte DVD-a na području Grada" – PROVEDENO

Ova aktivnost nije bila planirana za 2022. godinu, međutim izgrađena je garaža za potrebe DVD Donji Šarampov. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 72.500,00 kn.

Aktivnost "Broj vozila JVP na području Grada" – PROVEDENO

Planirano je povećanje vozila sa 16 na 17. Povećanje je na 19, a vozila su nabavljena iz vlastitih sredstava Javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost "Broj osposobljenih članova DVD-a na području Grada" – U TIJEKU

Planirano je povećanje osposobljenih članova DVD-a sa 404 na 430 članova. Trenutno je osposobljenih članova 426. Na organiziranom tečaju za zvanje ispitani vatrogasac u proljeće ukupno su 22 osobe stekle zvanje, te se planira organizirati još jedan tečaj na jesen.

Aktivnost "Broj osposobljenih zaposlenika JVP na području Grada" – U TIJEKU

Planirano je povećanje broja osposobljenih zaposlenika JVP s 33 na 42 zaposlenika. Trenutno je osposobljenih zaposlenika 30 zbog toga što je dio djelatnika otišlo u mirovinu temeljem Zakona o vatrogastvu. Zaposleni su pripravnici koji su u fazi završavanja škole.

Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica

10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurna promet

Aktivnost "Spajanje Ulice kod Đačkog doma s Niskoenergetskim naseljem u m" – U TIJEKU

Planirano je izgradnja 80 metara ulice koja spaja Niskoenergetsko naselje s Ulicom kod Đačkog doma. U tijeku je izvođenje radova i ostvarenje ciljne vrijednosti očekuje se sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost "Broj izgrađenih prometnica u novim zonama naselja" - NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost "IV. faza Šetnice s novoizgrađenim pješačkom i biciklističkom stazom" – U TIJEKU

Planirana je izgradnja IV. faze Šetnice s novoizgrađenom pješačkom i biciklističkom stazom. U tijeku je izvođenje radova i ostvarenje ciljne vrijednosti očekuje se sukladno planiranom roku postignuća.

Mjera 11. Gospodarski razvoj

11.1. Korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja

11.2. Poticanje održivog razvoja turizma

11.3. Korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe

11.4. Unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

Aktivnost "Broj izgrađenih brana „pragova“ na rijeci Lonji" – NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost "Broj obnovljenih katova Stare škole Dubrovčak Ljevi za potrebe Kulturnog centra" – U TIJEKU

Planirano je obnoviti kat Stare škole Dubrovčak Ljevi za potrebe Kulturnog centra. Izrada projektne dokumentacije je završena, te je u fazi pokretanja javne nabave za izvođenje radova obnove prizemlja. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 52.500,00 kn.

Aktivnost "Broj obnovljenih zgrada Stare škole za potrebe Muzej Ivanić-Grad" – U TIJEKU

U tijeku izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade stare škole Ivanić-Grad - zgrada Muzeja Ivanić-Grada.

Mjera 12. Lokalna uprava i administracija

12.1. Jačanje kompetencije i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

Aktivnost "Broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela" – NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Aktivnost "Broj educiranih zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta za učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom" – U TIJEKU

Planirano je 5 educiranih zaposlenika POU za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom. Do sada je realizirano 2 educirana radnika. Jedan osposobljen za kotlovničara i jedan za programe cjeloživotnog obrazovanja. Utrošeno je proračunskih sredstava u iznosu od 2.000,00 kn.

Aktivnost "Broj obučanih zaposlenika gradske Uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske uprave" – NIJE POKRENUTO

Ostvarenje ciljane vrijednosti i dalje se očekuje sukladno planiranom roku postignuća.

Mjera 13. Demografija

13.1. Poticanje nataliteta/poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom

Aktivnost "Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad" – U TIJEKU

Planirano je povećanje sa 124 na 130 dodijeljenih potpora za novorođenčad. Do sada je dodijeljeno 70 potpora, te je utrošeno proračunskih sredstava u iznosu od 142.500,00 kn.

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima do dana 30. lipnja 2022. godine

Provedbeni program Grada Ivanić-Grada 2021.-2025. također je definirao i mjere gdje je svaka mjera povezana s Programom u Proračunu Grada Ivanić-Grada.

Za mjeru 1. Uređenje naselja i stanovanje procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 11.000.000 kn. Poveznica na izvor financiranja u proračunu Grada Kapitalni projekt K100002 Ostali kapitalni projekti Pučkog otvorenog učilišta. Iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosi 300.000,00 kn. Udio Ministarstva kulture u iznosu 150.000,00 kn, udio iz gradskog proračuna Ivanić-Grada 144.000,00 kn te udio vlastitih sredstava Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 36.000,00 kn.

Za mjeru 2. Prostorno i urbanističko planiranje procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 13.500.000,00 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 4105 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, a poveznica na izvor financiranja je Aktivnost A100001 Tehničko tehnološka dokumentacija, projektna dokumentacija, Aktivnost A100002 Geodetske podloge i legalizacija, Aktivnost A100003 Prostorno planiranje, urbanistički planovi, Kapitalni projekt K100001 Projektna dokumentacija za izgradnju Doma za hrvatske branitelje i obitelji, Tekući projekt T100001 Ostali projekti. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 2. iznosi 361.786,70 kn.

Za mjeru 3. Komunalno gospodarstvo procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 33.000.000 kn. U proračunu Grada provodi se kroz Program 4101 Održavanje komunalne infrastrukture, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100001 Javna rasvjeta, Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, Aktivnost A100003 Čišćenje javnih površina, Aktivnost A100004 Održavanje javnih površina, Aktivnost A100005 Odvodnja i pročišćavanje voda, Aktivnost A100006 Program održavanja po zahtjevima Mjesnih Odbora, Aktivnost A100008 Održavanje groblja, Aktivnost A100009 Dječja igrališta i urbana oprema. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 3. iznosi 5.044.396,43 kn

Za mjeru 4. Odgoj i obrazovanje procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 23.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 1104 Visoko obrazovanje, Program 0102 Održavanje sportskih objekata, Program 7101 Izgradnja poslovnih objekata, Program 1401 Socijalna zaštita, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100001 Visoka škola u Ivanić-Gradu redovna djelatnost, Kapitalni projekt K100001 Izvanredno održavanje dvorane na Žeravincu, Kapitalni projekt K100010 Školska dvorana u Ivanićkom Graberju, Aktivnost A100001 Socijalni program u obrazovanju. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 4. iznosi 1.791.926,94 kn.

Za mjeru 5. Briga o djeci procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 65.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 1101 Predškolsko obrazovanje, Program 7101 Izgradnja poslovnih objekata, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100001 Administrativno tehničko i stručno osoblje, Aktivnost A100002 Ulaganje u nefinancijsku imovinu, Aktivnost A100003 Program predškole,

Aktivnost A100004 Program za djecu s teškoćama u razvoju, Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića - jedinica Sunce Graberje Ivaničko, Tekući projekt T100005 Erasmus+K1 projekt, Tekući projekt T100006 Erasmus +K2 projekt, Kapitalni projekt K100021 Zgrada novog dječjeg vrtića, Kapitalni projekt K100017 Dječji vrtić Žeravinec dogradnja i rekonstrukcija. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 5. iznosi 7.409.940,72 kn.

Za mjeru 6. Socijalna skrb procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 7.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 1401 Socijalna zaštita, Program 1402 Gradsko društvo Crvenog križa, Program 1403 Programi u zdravstvu, Program 6109 Program ZAŽELI, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100003 Programi socijalno ugroženim osobama, Aktivnost A100004 Prijevoz pokojnika, Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Crvenog križa, Aktivnost A100001 Programi preventive, Tekući projekt T100001 Program ZAŽELI. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 6. iznosi 1.053.550,02 kn.

Za mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 36.500.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 1202 Ostale kulturne djelatnosti, Program 0101 Gradska zajednica sportskih udruga, Program 1301 Razvoj civilnog društva, Program 1201 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta, Program 1203 Redovna djelatnost Gradskog muzeja, Program 1204 Redovna djelatnost Gradske knjižnice, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100001 Kulturne djelatnosti, Aktivnost A100002 Vjerske zajednice, Kapitalni projekt K100001 Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata, Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradske sportske udruge, Aktivnost A100002 Redovna djelatnost sportova od posebnog interesa, Tekući projekt T100001 100 godina rukometa, Aktivnost A100001 Projekti i programi Udruga civilnog društva, Aktivnost A100001 Pučko otvoreno učilište, Aktivnost A100004 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta, Aktivnost A100005 Nabava dugotrajne imovine, Aktivnost A100006 Sufinanciranje kazališnih predstava, Aktivnost A100007 Sufinanciranje kino programa, Aktivnost A100008 Sufinanciranje ostalih programa, Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja, Aktivnost A100003 MI - G - EU LIFE projekt BEAVER / DABAR 09-2020 do 08 2024, Kapitalni projekt K100001 Uređenje muzeja i nabava opreme, Kapitalni projekt K100002 Obnova zgrade stare škole u Dubrovčaku Lijevom, Kapitalni projekt K100003 Obnova zgrade stare škole u Ivanić-Gradu, Kapitalni projekt K100004 Uređenje prizemlja Stare škole u Dubrovčaku Lijevom_LAG Moslavina, Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 7. iznosi 3.986.185,74 kn.

Za mjeru 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 44.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 3101 Poticanje razvoja gospodarstva, Program 4108 Projekti energetske učinkovitosti, Program 8101 Programi zaštite okoliša i životinja, Program 8104 Nabava spremnika za odvojeno prikupljenje komunalnog otpada 2018/00/001373, Program 8106 Nabava komunalnog vozila, Program 8107 Proširenje kapaciteta odlagališta otpada Tarno, Program 8108 Gospodarenje otpadom edukacija, a poveznica na izvor financiranja Kapitalni projekt K100003 Projekt geotermalnog grijanja i solarne energije, Kapitalni projekt K100006 Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete, Kapitalni projekt K100007 SMART CITY, Kapitalni projekt K100008 Solarna punionica za električna vozila, Kapitalni projekt K100010 Postavljanje fotonaponske elektrane Visoka škola, Aktivnost A100001 Projekti zaštite prirode i okoliša, Kapitalni projekt K100001 Projekt Naturaway Žutica, Kapitalni projekt K100002 Izgradnja poučne staze Petica, Kapitalni projekt K100001 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, Kapitalni projekt K100001 Nabava komunalnog vozila, Kapitalni projekt K100001 Nadvišenje odlagališta otpada Tarno, Kapitalni projekt K100002 Izgradnja plohe 7 na odlagalištu otpada Tarno, Aktivnost A100001 Gosopdarenje otpadom izborazno informativne aktivnosti. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 8. iznosi 1.105.198,79 kn.

Za mjeru 9. Protupožarna i civilna zaštita procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 42.500.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 2102 Vatrogasna zajednica, Program 2103 Zaštita i spašavanje, Program 2101 Vatrogasna postrojba, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100001 Redovna djelatnost vatrogasne zajednice, Aktivnost A100001 Civilna zaštita, Aktivnost A100001 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe, Aktivnost A100002 Nabava vatrogasne i ostale opreme, Kapitalni projekt K100001 Projekt gradnje vatrogasnog doma. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 9. iznosi 5.451.132,44 kn.

Za mjeru 10. Promet i održavanje javnih prometnica procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 55.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 5103 Izgradnja i rekonstrukcija cesta s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, Program 5107 Izgradnja parkirališta, Program 5109 Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza, a poveznica na izvor financiranja Kapitalni projekt K100009 Rekonstrukcija Hercegovačke ulice i ulice S. Gregorka, Kapitalni projekt K100012 Obrtnička ulica u Opatincu, Kapitalni projekt K100014 Izgradnja cesta u novim stambenim zonama, Kapitalni projekt K100022 Paviljon uz rijeku Lonju, Kapitalni projekt K100024 Šetnica uz Lonju - od Plinskog mosta do kanala Žeravinec i od Savske ulice prema jugu cca 200 m, Kapitalni projekt K100001 Izgradnja parkirališta u Ivanić-Gradu, Kapitalni projekt K100007 Nogostup i cesta Moguševa, Kapitalni projekt K100008 Nogostup i

biciklistička staza Dubrovčak Lijevi - Posavski Bregi. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 10. iznosi 356.148,25 kn.

Za mjeru 11. Gospodarski razvoj procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 40.260.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 5108 Projektiranje i uređenje rijeke Lonje i potoka Žeravinec, Program 6104 Otvorena tržnica u Posavskim Bregima, Program 7101 Izgradnja poslovnih objekata, a poveznica na izvor financiranja Kapitalni projekt K100001 Projektiranje i uređenje rijeke Lonje, Kapitalni projekt K100002 Projektiranje i uređenje potoka Žeravinec, Kapitalni projekt K100001 Otvorena tržnica u Posavskim Bregima, Kapitalni projekt K100020 Akcelerator za OIE. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 11. iznosi 454.958,76 kn.

Za mjeru 12. Lokalna uprava i administracija procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 300.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 0101 Javna uprava i administracija, a poveznica na izvor financiranja Tekući projekt T100001 Digitalizacija lokalne uprave.

Za mjeru 13. Demografija procijenjeni trošak provedbe mjere iznosi 7.000.000 kn. U Proračunu Grada Ivanić-Grada provodi se kroz Program 1101 Predškolsko obrazovanje, Program 1102 Osnovno obrazovanje, Program 1103 Srednjoškolsko obrazovanje, Program 1401 Socijalna zaštita, Program 8500 Projekti pomoći mladim obiteljima, a poveznica na izvor financiranja Aktivnost A100006 Ostali programi u predškolskom obrazovanju, Aktivnost A100001 Programi osnovnih škola, Aktivnost A100001 Programi u srednjoškolskom obrazovanju, Aktivnost A100002 Socijalni programi koji nisu drugdje svrstani, Aktivnost A100001 Subvencija mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje. Iznos utrošenih proračunskih sredstava za mjeru 13. iznosi 722.057,93 kn.

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Kod izrade Provedbenog programa u 2021. godini Grad Ivanić-Grad imao je sveukupno 13 mjera. Mjere su razrađene u svrhu provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja.

Napredak koji je ostvaren u provedbi mjera u Gradu Ivanić-Gradu uvjetovan je nizom okolnosti koje su utjecale na provedbu provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. godine kojim su definirane mjere za naredno razdoblje.

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2021.-2025. godine, mjere su sagledane unutar četverogodišnjeg razdoblja, te se većina mjera provodi kontinuirano.

2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Analizom Polugodišnjeg izvješća Provedbenog programa za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Grad Ivanić-Grad proveo je svoje mjere u skladu s predviđenom dinamikom.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U Provedbenom programu Grada Ivanić-Grada 2021-2025. za svaku mjeru određen je cilj nadređenog akta strateškog planiranja. S obzirom da prilikom donošenja Provedbenog plana nisu još bili usvojeni Razvojni planovi Zagrebačke županije i Grada Ivanić-Grada mjere su vezane na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine kao nadređeni akt strateškog planiranja.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Kroz mjeru 7. Kultura, tjelesna kultura i sport u izvještajnom razdoblju utjecalo se na strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život iz razloga što se ulaže u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti, isplatom subvencija sportskim klubovima potiče se razvoj sporta i rekreacije. Organiziranjem književnih gostovanja u Gradskoj knjižnici i organiziranjem kazališnih predstava u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta unapređuje se dostupnost kulturnih događanja. Grad Ulaže u kulturna događanja kroz gradske institucije kulture.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Kroz mjeru 2. Prostorno i urbanističko planiranje u izvještajnom razdoblju odrađivane su aktivnosti vezane za prostorno planiranje.

Kroz mjeru 4. Odgoj i obrazovanje u izvještajnom razdoblju provedenu su aktivnosti ulaganje u objekte visokoškolskog obrazovanja, isplaćene su stipendije učenicima i

studentima. U tijeku je izgradnja sportske dvorane u Ivanićkom Graberju uz osnovnu školu.

Kroz mjeru 5. Briga o djeci u izvještajnom razdoblju provedena je aktivnost provedba predškolskog odgoja, te aktivnost unapređenja uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. U tijeku je dogradnja Dječjeg vrtića na Žeravincu.

Kroz mjeru 6. Socijalna skrb u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, u tijeku je provedba projekta Zaželi, radi, pomaži!

Kroz mjeru 13. Demografija u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti poticanja nataliteta isplatama potpora za novorođenčad. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 70 potpora.

Razvojni smjer 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

Strateški cilj 7 Sigurnost za stabilan razvoj u izvještajnom razdoblju provedene su

Kroz mjeru 9. Protupožarna i civilna zaštita u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti poboljšanja opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga i aktivnosti vezane uz pružanje vatrogasne i civilne zaštite.

Kroz mjeru 10. Promet i održavanje javnih prometnica u izvještajnom provođene su aktivnosti unapređenja i izgradnje prometne infrastrukture.

Razvojni smjer 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Kroz mjeru 1. Uređenje naselja i stanovanje u izvještajnom razdoblju uređena je Mala dvorane Pučkog otvorenog učilišta kojom je obuhvaćena ugradnja štedljivih rasvjetnih tijela i tehničkih mogućnosti koje će osigurati energetska učinkovitost dvorane. Ciljevi projekta su smanjenje troška električne energije po danu korištenja, povećati broj korištenja i mogućnosti za organizaciju obrazovnih i kulturnih programa.

Kroz mjeru 3. Komunalno gospodarstvo u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje infrastrukturnih sustava, te aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz mjeru 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti oko pripreme dokumentacije za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom, te aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom.

Kroz mjeru 11. Gospodarski razvoj u izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti za korištenje kulturne baštine u gospodarske svrhe.

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelji rezultata mjere	Pokazatelj rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
8	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANSICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 8. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	8.1. Koristiti obnovljivi izvor energije – 8.2. Pripremiti dokumentaciju za izradnju gradnje za gospodarenje otpadom. 8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom	2/2025	Količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)	3140	2980	1384	n/p	DA, 6. mjese 2022.	U TIJEKU	Prikupljanje količina su manje od predviđenih količina, ali to je i bio cilj da se smanje količina MKO koja se odlaze na odlagalište, odvojenog prikupljanje otpada se provodi kontinuirano kroz godinu	
					Količina odvojenog prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu Trava (papir i karton, plastika, metal, tekstil, EE, glomazni, gume, staklo i dr. vrste otpada – cca 30 vrsta (t))	160	170	57	n/p	n/p	U TIJEKU	Prikupljanje količina su manje od predviđenih, planirane su veće količine, odvojenog prikupljanje otpada na reciklažnom dvorištu se provodi kontinuirano kroz godinu	
					Količina prikupljenog biorazgradivog otpada na kućnom pragu (t)	20	30	8	n/p	n/p	U TIJEKU	Prikupljanje količina su manje od predviđenih, BDO otpada se već odavno odvojenog prikupljanje kontinuirano kroz godinu	
					Broj lociranih objekata koji su omogućeno odvojenog prikupljanje otpada	4739	4800	n/p	U TIJEKU	Broj korisnika je manji od planiranog broja na dnevnoj bazi korisnici idu i dalje (zbog smrti vlasnika nekretnosti, adrese i sl.) iz sustava			
9	RS3. JAČANJE OTVORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita	9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, 9.2. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite	12/2025	Broj podijeljenih spremnika za odvojenog prikupljanje otpada u vlastitom dvorištu	1193	7641	7741	402.536,47 kn	DA, 6. mjese 2022.	PROVEDENO	Kamni (plava, žuta, smeđa) koji su isporučeni ispred PZOJU - kante koje su još nedostajale su podijeljene korisnicima	
					Izdvajanje u osnovnim školama za 4. 6. i 8. r. na temu odvojenog prikupljanje otpada u 4 Osnovne škole (6 razreda i edukacija)	1324	1450	1386	3.824,00 kn	NE	U TIJEKU	Kompostirani se kontinuirano dijele korisnicima od 2015. g., podijeljeno ih je manje od zadanog broja	
					Broj opremljenih objekata DVD-a na području Grada	23	23	21	34.000,00 kn	DA, 6. mjese 2022.	PROVEDENO	Broj edukacija je manji jer je i manje narudba u 8. god. 2021. 23.	
					Broj novogradnih objekata DVD-a na području Grada	12	12						Izgradnja garaža za poticke DVD Dječji Šarapov
10	RS2. JAČANJE OTVORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	Mjera 10. Promet i održavanje javnih prometnica	10.1. Unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture, 10.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za sigurnu promet	2/2025	Broj novogradnih objekata JVP na području Grada	0	0	1	72.500,00 kn	DA	PROVEDENO		
					Broj vozila DVD-a na području Grada	20	20						
					Broj opseobljenih članova DVD-a na području Grada	1	1	430	n/p	U TIJEKU	Na organiziranom tečaju za zvanje ispitni vatrogasne u pogledu ukupno su 22 osobe stekle zvanje, te se planira i na jesen održati još jedan dodatni tečaj		
					Broj opseobljenih članova DVD-a na području Grada	16	17	19	- kn	DA	PROVEDENO	Vozila nabavljena iz vlastitih sredstava	
11	RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANSICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 11. Gospodarski razvoj	11.1. Koristiti pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja turizma, 11.3. Koristiti kulturne baštine u gospodarske svrhe, 11.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja	12/2024	Rekonstrukcija Ulice Sjeverna Gregorka i Hercegovske ulice u m	0	0						
					Izgradnja obrtničke ulice u Opštini s pisačkom stazom i sustavom odvodnje obrtničkih voda u m	0	0						
					Spujanje Ulice kod Dječkog doma s Niskoenergetskim naseljenim u m	0	80	0	n/p	n/p	U TIJEKU	U tijeku je izvođenje radova.	
					Broj izgrađenih prometnica u novim zonama	0	1	0	n/p	n/p	NJE POKRENUTO	Otvorenje cijane vrijednosti i dalje se očekuje skladno planiranom roku postignuća.	
					IV. faza Skenice s novogradnjom pisačkom i biokiselom stazom	0	1	0	n/p	n/p	U TIJEKU	U tijeku je izvođenje radova.	
					Izgradnja nogostupa i biokiselike staze u Dubrovniku – Posavski Breg u m	0	0						
					Broj izgrađenih poduzetničkih akceleratora za razvoj, stvaranje i unapređenje korištenja obnovljivi izvori energije	0	0						
					Poduzetnički zoni Venet - Grad Jever zona 6	0	0						
					Broj izgrađenih otvorenih tržnica na Posavskom Bregu	0	0						
					Broj izgrađenih brava „pragova“ na rijeci Lenti	0	1	0	n/p	n/p	NJE POKRENUTO	Otvorenje cijane vrijednosti i dalje se očekuje skladno planiranom roku postignuća.	
					Izgradnja višenamjenskog paviliona uz rijeku Lugu koji je zamišljen je kao atraktor turizma, 11.3. Koristiti kulturne baštine u gospodarske svrhe.	0	0						
					11.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja								

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Pokazna vrijednost pokazatelja rezultata	Cijena vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuća ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
					Broj obnovljenih i iznova otvorenih škola, Duhovni i Ljeto za početak Kulturnog centra	0	1	0	52.500,00 kn	DA (01.07.2022.)	U TIJEKU	U fazi nabave javne zgrade za izvođenje radova obnove i iznova otvorenja škole, izvođenje radova Kulturnog centra. Izrada pojedinačne dokumentacije zgrade.
					Broj obnovljenih zgrada Stare škole za potrebe Muzeja Ivanić-Grad	0	0	0	n.p.	n.p.	U TIJEKU	U fazi izrade projekta dokumentacije za obnovu zgrade stare škole Ivanić-Grad - zgrada Muzeja Ivanić-Grada.
					Broj obnovljenih krovista na centralnoj zgradi Grada Ivanić-Grada	0	0	0				
					Broj digitaliziranih slika koje pružaju unavna tijela	0	4	0	n.p.	n.p.	NJE POKRENUTO	Ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje se očekuje skladno planiranom roku postignuća.
12	RSI, ODRŽIVO RAZVOJ I DRUŠTVO SC3: uključivost i djelatnost pravosuđa, javna uprava i upravljanje, zdravstvom i inovacijom	Mjera 12. Lokalna uprava i administracija	12.1. Idućanje kompetencije i umješnosti osoblja lokalne uprave	12/2022	Broj educiranih zaposlenika lokalne uprave otvorenog učilišta za uloženo upravljanje javnim prostorom i inovacijom	0	5	2	2.000,00 kn	DA, 6. mjesec 2022.	U TIJEKU	Jedna osoba osposobljena za kolonizaciju i jedna educirana za programe cjeloživotnog obrazovanja
					Broj obučanih zaposlenika gradske uprave za rad u sklopu Digitalizacije Gradske uprave	0	25	0	n.p.	n.p.	NJE POKRENUTO	Ostvarenje ciljne vrijednosti i dalje se očekuje skladno planiranom roku postignuća.
					Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	124	130	70	142.500,00 kn	DA	U TIJEKU	Postupanje pozitivnih demografskih trendova
					Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće	480	480					
					Broj dodijeljenih subvencija za dječje vrtiće gradskih osrtvica	33	33					
					Broj oticaj koji su primile subvencije komunalne kredite za saniranje zadržavanja	0	0					
13	SC6: Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 13. Demografija	13.1. Poticanje nataliteta/podizanje dječje stope mladih obitelji s djecom	2/2025								

Datum:	28.7.2022
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Tamara Mandić, Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	